

Анализ неосвоения бюджетных ассигнований, утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2025 год в разрезе целевых статей расходов областного бюджета, в объеме свыше 10,0 млн руб. (при исполнении бюджетных назначений менее 95% от плановых показателей)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области						
Субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома	244019T001	659 081,4	596 055,9	63 025,4	90,4	заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	241И351540	251 316,6	185 150,6	66 166,0	73,7	оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	2420186800	172 839,4	148 928,9	23 910,5	86,2	оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области	2440162400	200 000,0	156 848,6	43 151,4	78,4	Средства областного бюджета в сумме 43,151 млн. руб. не освоены НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" по причине отсутствия отремонтированных многоквартирных домов подрядными организациями, соответствующих условиям предоставления субсидии, и подлежащих оплате с привлечением средств субсидии в вышеуказанном размере.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание законсервированных объектов канализационного хозяйства	2440183440	26 937,4	9 189,1	17 748,3	34,1	Выполнялись работы по содержанию законсервированных очистных сооружений в г. Кинешма. Объем средств на содержание запланирован в соответствии со сметной документацией. Оплата производилась по факту выполненных работ. В ходе проведения работ по консервации не потребовалось выполнение следующих работ: 1. Услуги Охраны, в смете было указано 2 человека, а фактически работал один . 2. Оплата Электроэнергии в смете было запланирован больший объем, оплата же производится в соответствии с показаниями прибора учета 3. Оплата работ по водоотвлиту из подвала насосами и утилизация жидких бытовых отходов по смете было предусмотрено больший объем, оплата производилась за фактически оказанную услугу МКИ реализовано 16 мероприятий в г.о. Тейково, Лежневском, Тейковском, Приволжском, Южском и Фурмановском муниципальных районах. За счет средств федерального бюджета в указанных муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт 11698,55 метров сетей тепло-, водоснабжения.
Департамент здравоохранения Ивановской области						
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	011Д255860	145 951,4	114 635,3	31 316,1	78,5	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки лекарственных препаратов имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	0130851610	80 560,8	20 751,7	59 809,1	25,8	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки лекарственных препаратов имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	0130854600	369 538,6	254 922,0	114 616,6	69,0	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки лекарственных препаратов имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.
Обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями по рецептам врачей для лечения в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения Ивановской области в соответствии с перечнем, установленным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области	0130871310	2 416 505,2	2 233 296,3	183 208,9	92,4	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки лекарственных препаратов имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями во исполнение судебных актов	0130890320	744 010,1	405 583,3	338 426,9	54,5	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки лекарственных препаратов имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов)	011Д153655	87 950,0	75 677,7	12 272,3	86,0	Денежные средства перечислены в размере потребности в соответствии с заключенными соглашениями на иные цели.
Закупка аллергена туберкулезного для проведения иммунодиагностики	0130822870	29 178,0	10 548,4	18 629,6	36,2	Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение закупки аллергена туберкулезного для проведения иммунодиагностики имела на полный объем утвержденных бюджетных назначений. В связи с кадровым дефицитом в отделе государственного заказа Департамента, начиная с 2024 года и по настоящее время, обеспечить в 2025 году размещение конкурсной документации в соответствии с потребностью не представлялось возможным.
Департамент образования и науки Ивановской области						
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт и оснащение государственных общеобразовательных организаций)	021Ю457501	252 654,8	228 804,8	23 850,1	90,6	оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0230280110	40 900,3	18 471,8	22 428,5	45,2	изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов)
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания детям из многодетных семей, обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций	0230283390	81 666,8	65 320,5	16 346,3	80,0	изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов)
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области						
Субсидии на проведение мелиоративных мероприятий	13204R5980	118 996,1	78 606,5	40 389,7	66,1	Неиспользованный остаток составил 37 562 400, руб за счет средств федерального бюджета и 2 827 277,42 руб. - средства областного бюджета. В соответствии с дополнительными соглашениями от 07.12. и 15.12.2025 уменьшена сумма субсидии на 28 901 200 руб и 8 661 200 руб соответственно. Неиспользованный остаток - 2 827 277,42. Плановые показатели по данному коду расходов не были уменьшены. Ввиду отсутствия Уведомления из Минфина России не были внесены изменения в Закон об областном бюджете и сводную бюджетную роспись. В связи с тем, что средства федерального бюджета на реализацию проектов по мелиорации уменьшены в декабре 2025 года в связи с невыполнением запланированных работ по проектам в 2025 году и официальными отказами сельхозтоваропроизводителей от реализации проектов мелиорации, средства областного бюджета не перераспределялись, поскольку не вносились изменения в областной закон о бюджете.

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций)	27204A5766	29 553,9	9 243,9	20 310,0	31,3	В 2025 году работы на объектах были приостановлены в связи с корректировкой проектной документации. После корректировки потребовалось продление сроков выполнения работ.
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций)	27204R5766	190 383,4	177 804,2	12 579,2	93,4	Связано с экономией, сложившейся по результатам исполнения муниципального контракта на строительство напорного коллектора в г.Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области						
Технологическое присоединение в части увеличения максимальной мощности ранее подключенных энергопринимающих устройств площадки ОЭЗ в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области»	1020398032	393 847,2	318 005,8	75 841,3	80,7	экономия при заключении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям № 371043628 от 18.12.2025 между АО "УК" ОЭЗ "Иваново" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго". Стоимость выполнения работ пересчитана ресурсоснабжающей организацией (ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго") в меньшую сторону по итогу уточнения перечня работ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области	2330182990	291 858,9	191 838,2	100 020,7	65,7	наличие отпадающих работ при производстве строительно-монтажных работ на объектах газификации;возникновение дополнительных работ, повлекших увеличение срока таких работ;необходимость корректировки ПСД
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях»	0230188900	420 086,4	370 239,3	49 847,1	88,1	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на модернизацию школьных систем образования)	021Ю04A7502	338 360,3	309 082,1	29 278,2	91,3	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов общего образования	0230181020	377 741,3	354 518,0	23 223,3	93,9	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Капитальный грант (первоначальная часть) в целях софинансирования расходов концессионера в соответствии с концессионным соглашением в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Большой Ивановской мануфактуры»	2330340910	213 000,0	0,0	213 000,0	0,0	в соответствии с пунктом 3.4.5 раздела 3 приложения 12 к концессионному соглашению в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль «Большой Ивановской Мануфактуры» от 16.06.2023 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 13.03.2024) основанием перечисления первоначальной части капитального гранта является поступление от АНО по содействию в развитии социальной, культурной и научной инфраструктуры «Кампус Большой Ивановской мануфактуры» соответствующего счета. Такой счет на перечисление средств не поступал, в связи с чем в 2025 году перечисление первоначальной части капитального гранта не осуществлялось. Ведется проработка модели реализации проекта по созданию кампуса
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций)	011Д153654	925 996,8	468 439,9	457 556,9	50,6	высвобожденные средства областного бюджета в результате поступления в декабре 2025 года федеральных ассигнований на завершение строительства объекта здравоохранения поликлиника м. Авдотьино ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. Куваевых».
Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	021Я153150	72 189,9	59 822,0	12 367,9	82,9	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Реализация специального инфраструктурного проекта	5190027200	98 253,0	81 593,6	16 659,4	83,0	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Департамент управления имуществом Ивановской области						
Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости для государственных нужд Ивановской области	1920140920	75 249,0	0,0	75 249,0	0,0	Отсутствие в Департаменте управления имуществом Ивановской области ходатайства заинтересованного лица в изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки города Иванова
Описание границ Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области	1920121340	35 716,0	4 204,2	31 511,8	11,8	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Приобретение в собственность Ивановской области объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина, д. 40А	0230340970	166 582,1	0,0	166 582,1	0,0	Принятие Указа Губернатора Ивановской области от 15.10.2025 № 83-ут "О приостановлении действия постановления Правительства Ивановской области от 06.06.2025 N 218-п "О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета на приобретение объекта недвижимого имущества в собственность Ивановской области"
Департамент финансов Ивановской области						
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к Ивановской области о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Ивановской области или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами Ивановской области актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов и мировых соглашений по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Ивановской области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств областного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств областного бюджета	4290090180	73 133,4	15 463,5	57 669,9	21,1	Расходы производятся по мере предъявления исполнительных документов к исполнению.
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области						
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	1020381070	732 423,2	201 533,5	530 889,6	27,5	Пояснения низкого уровня освоения бюджетных ассигнований: Локальные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 2015 году, не рассчитаны на обработку значительного объема промышленных стоков, в связи с чем по инициативе Губернатора Ивановской области, за счет средств областной субсидии, в 2024 году АО «Ионообменные технологии», по заключенному 21.11.2023 с Управлением капитального строительства Родниковского муниципального района (далее - Заказчик) контракту, начата реконструкция очистной станции производственных стоков. Несмотря на истечение срока выполнения работ по контракту еще в декабре 2024 года, реконструкция в настоящее время продолжается. 17.01.2025 АГУ Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» выдано положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Реконструкция очистной станции производственных стоков на земельных участках с кадастровыми номерами 37:15:011701:195, 37:15:011701:923, 37:15:011701:980, 37:15:011701:981 по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20 (далее - Объект)". 24.01.2025 МКУ «Управление капитального строительства Родниковского муниципального района» (далее - Заказчик) получено разрешение на реконструкцию объекта. Извещение о начале реконструкции направлено Заказчиком в Службу государственного строительного надзора Ивановской области. В соответствии с заключенным договором № 68251-ЭС от 12.02.2025г. между подрядчиком и АГУ «Ивгосэкспертиза» получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения ПСД от 27.11.2025 № 37-1-1-3-071249-2025. Объект не введен в эксплуатацию в 2025 году в связи с тем, что на Объекте в полном объеме не выполнены пусконаладочные работы подрядчиком АО «Ионообменные технологии» (далее - Подрядчик) и комплексное опробование оборудования, так как не полностью была смонтирована автоматизация производственного оборудования и отсутствовала возможность запустить оборудование по технологической цепочке из-за необходимости проведения электрических кабелей. Службой государственного строительного надзора Ивановской области Заказчику работ, не выдано ЗОС (Заключение о соответствии) по причине наличия не устранённых замечаний Подрядчиком по объекту реконструкции (Акт выездной проверки Службой государственного строительного надзора Ивановской области от 24.12.2025). Также замечания по результатам проверки по актам выполненных работ были выставлены Заказчику и Подрядчику БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» от 23.12.2025 №2236, от 25.12.2025 №2258.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области						

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	121И89Д010	1 174 073,9	1 065 845,0	108 228,8	90,8	У управления дорожной деятельности Администрации города Иванова объем неиспользованных средств сложился по следующим заключенным муниципальным контрактам на объекты: 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Иваново по улице 2-я Отрадная (от улицы 1-я Елочная до ж/д платформы) (муниципальный контракт № 205 от 18.03.2025 с ООО «ДСУ №1») - 17 054 028,35 руб., бюджетные средства не использованы ввиду несоблюдения подрядчиком сроков выполнения работ, связанных с перекладкой коммуникаций: согласованием разрешений в сетевых организациях и стоимостей работ. 2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования городского округа Иваново, включающей тротуар на участке от дома 18/27 до ул. Проездная до дома 4 по ул. 2-я Камвольная (район ж/д переезда) г. Иваново (муниципальный контракт № 1757 от 01.09.2025 ООО «РЕМСТРОЙ-Т») - 1 635 984,23 руб., бюджетные средства не использованы ввиду некачественного выполнения части работ подрядчиком. В его адрес направлены замечания об устранении нарушений. 3. 80 500 567,84 руб. - неисполнение связано с отпавшими видами работ в ходе реализации объектов, а также уменьшением цены муниципальных контрактов с учетом фактически выполненных работ. У управления капитального строительства Администрации города Иванова имеется не исполнение в части не полного освоения средств в 2025 году по двум объектам: 1. По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Николая Островского г. Иваново» - 3 243 187,29 руб., бюджетные средства не использованы ввиду отсутствия смонтированной платформы в м. Отрадное со стороны ОАО «РЖД» и, как следствие, отсутствие возможности выполнения работ и подписания актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 7-С от 23.09.2024, заключенного с ООО «РЕМСТРОЙ-Т». 2. По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети в районе автомобильной дороги (ул. Кузнецова-разворотное кольцо общественного транспорта) г. Иваново» - объем неиспользованных средств составляет - 5 795 079,20 руб., техническая готовность объекта - 100%. 30 декабря 2025 года с ООО «ДОРМОСТРОЙ» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 5-С от 19.09.2024
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	123019Д001	34 589,1	7 739,3	26 849,8	22,4	нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	123019Д002	1 828 756,0	1 027 766,5	800 989,5	56,2	Незаконтрактовано бюджетных ассигнований на сумму 442 724 476,26 руб. в связи с пересмотром технических решений и видов работ в ранее разработанных проектных и сметных документациях по замечаниям проведенных проверок (срок выполнения работ по проектированию составляет не менее 6 месяцев), кроме того осуществлены мероприятия по расторжению контрактов с ООО Дорстройтрест (банкротство подрядчика), и неисполнением подрядчиками договорных обязательств на сумму 358 265 059,05 руб. в связи с нарушением сроков выполнения подрядных работ
Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	123019Д003	2 338 489,8	1 993 927,5	344 562,3	85,3	Незаконтрактовано бюджетных ассигнований на сумму 190 232 679,90 рублей доведенные 22.12.2025, на сумму 45 675 550,89 руб. кроме того осуществлены мероприятия по расторжению контрактов с ООО Дорстройтрест (банкротство подрядчика) и неисполнением подрядчиками договорных обязательств на сумму 108 654 061,98 руб. в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	123019Д004	671 369,3	626 262,6	45 106,7	93,3	нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	123019Д005	130 137,9	109 140,1	20 997,8	83,9	нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Реконструкция участка автомобильной дороги Иваново-Богородское в Ивановском районе Ивановской области	123019Д012	45 599,8	10 146,2	35 453,6	22,3	В связи с переносом срока установки остановочного пункта ОАО "РЖД" на 2026 год контракт на реконструкцию с подрядчиком расторгнут, в связи с чем работы по реконструкции выполнены только на 35% от сметной стоимости. Кроме того ОАО "РЖД" в адрес департамента в ноябре 2025 года направлена информация об изменении технических решений, что влечет за собой корректировку проектной документации.

Наименование показателя	Код целевой статьи расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5=3-4	6	7
Строительство моста через реку Теза на автомобильной дороге Южа - Холуй - Дубакино в Южском районе Ивановской области	123019Д013	66 458,9	166,5	66 292,4	0,3	В связи с неисполнением подрядчиком (ООО СК "Мосты и тоннели") договорных обязательств по строительству моста через реку Теза государственный контракт № 0133200001721002425/345 от 01.10.2021 на строительство объекта капитального строительства расторгнут 15.09.2025 в одностороннем порядке (не выполнены запланированные работы). В целях завершения работ по строительству моста необходимо провести корректировку сметной стоимости (проект строительства разработан в 2021 году). Срок выполнения работ по проектированию составляет не менее 6 месяцев.
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов	1230260040	121 180,2	104 788,2	16 392,0	86,5	Остаток средств по авиа образовалось в виду того, что отбор за декабрь по направлениям Санкт - Петербург, Калининград, Сочи, Минеральные воды будет проходить в январе, т.к. авиакомпании совершали полеты вплоть до 31.12.2025 свести итоговый отчет имеют возможность только в 20 числах января. Также в течении года были отмены рейсов в связи с угрозой атаки БПЛА стабильно объявлял план «Ковёр». Также сократилось кол-во рейсов по направлению Санкт-Петербург, в 2024 году было 6 рейсов, в 2025 - 4 рейса
Налоги и иные обязательные платежи в части дорожного хозяйства	123019Д801	100 000,0	86 435,0	13 565,0	86,4	Уменьшение среднегодовой стоимости имущества (автомобильные дороги), в связи с корректировкой остаточной стоимости связанной с устранением ошибок в регистрах по учету в прошлые отчетные периоды
Департамент культуры Ивановской области						
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры муниципальной собственности	25201R1100	148 322,7	56 768,1	91 554,6	38,3	Незавершенные строительно-монтажные работы. Необходимость корректировки ПСД, выявление дополнительных работ.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области	2530181980	66 052,4	7 111,2	58 941,3	10,8	Длительный срок проведения процедуры разработки ПСД. Проведение дополнительной государственной экспертизы. Уточнение ПСД.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры муниципальной собственности	25201A1100	23 263,7	6 100,5	17 163,2	26,2	Незавершенные строительно-монтажные работы. Необходимость корректировки ПСД, выявление дополнительных работ. Как следствие отсутствие возможности приобретения оборудования для дальнейшего ввода в эксплуатацию.
Департамент туризма Ивановской области						
Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов	201П155220	17 762,6	0,0	17 762,6	0,0	Заключено дополнительное соглашение от 15.12.2025 № 139-09-2025-245/1 о расторжении соглашения, в связи с выявленным риском неисполнения победителем конкурсного отбора по субсидии - неосвоения бюджетных средств, недостижение показателей.
Департамент развития информационного общества Ивановской области						
Резервный фонд Правительства Ивановской области (Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, связанные с проведением специальной военной операции)	1740122962	222 704,0	186 148,6	36 555,4	83,6	Экономия в результате определения единственного поставщика

Инспектор Контрольно-счетной палаты Ивановской области экспертно-аналитического отдела



И.В. Грязнухина